

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GRUPO DE SERVIÇO			Valor da etapa		% da obra	MES					TOTAL	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.633,59	2,51%	92,30%	2,20%	2,20%		1,10%				100,00%
2	TRANSPORTES	R\$ 3.681,30	0,35%	100,00%								100,00%
3	SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 12.151,49	1,15%	94,87%	5,13%							100,00%
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 141.745,19	13,36%	20,00%	80,00%							100,00%
5	ESTRUTURAS	R\$ 215.659,30	20,33%	50,00%	30,00%	20,00%						100,00%
6	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO	R\$ 53.988,50	5,09%			5,00%	21,75%	22,21%	5,00%			100,00%
7	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 74.048,48	6,98%			5,00%	12,00%	27,73%	15,00%	10,00%		100,00%
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 48.455,37	4,57%			45,00%	34,05%	12,75%	8,20%			100,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 25.220,59	2,38%		41,00%	55,82%	0,92%	2,26%				100,00%
10	ESTRUTURAS DE MADEIRA	R\$ 3.461,50	0,33%									100,00%
11	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 21.325,34	2,01%							100,00%		100,00%
12	COBERTURAS	R\$ 10.720,14	1,01%					55,20%				100,00%
13	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	R\$ 136.093,11	12,83%						100,00%			100,00%
14	ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA	R\$ 64.328,09	6,06%					29,18%	24,01%	24,81%		100,00%
15	VIDROS	R\$ 36.008,32	3,39%							50,00%	50,00%	100,00%
16	FORROS	R\$ 13.327,68	1,26%						20,00%	35,45%	44,55%	100,00%
17	FERRAGENS	R\$ 5.315,56	0,50%						100,00%			100,00%
18	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA	R\$ 64.684,80	6,10%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00%
19	PINTURA	R\$ 40.800,51	3,85%						30,00%	30,00%		100,00%
20	DIVERSOS	R\$ 63.307,91	5,97%					1,48%				100,00%
Total		R\$ 1.060.956,77	100%	R\$ 75.328,46	R\$ 239.339,38	R\$ 115.379,20	R\$ 88.264,40	R\$ 99.173,22	R\$ 77.450,32	R\$ 88.565,57	R\$ 112.176,73	R\$ 165.279,49
Total c/ BDI		R\$ 1.343.701,75		R\$ 95.403,50	R\$ 303.123,33	R\$ 146.127,76	R\$ 111.786,86	R\$ 125.602,88	R\$ 98.090,83	R\$ 112.168,30	R\$ 142.071,83	R\$ 209.326,47
			PORCENTAGEM									
			TOTAL ACUMULADO									
			PORCENTAGEM CONCLUÍDA									
			R\$ 95.403,50	R\$ 398.526,83	R\$ 544.654,59	R\$ 656.441,45	R\$ 782.044,33	R\$ 880.135,159	R\$ 992.303,455	R\$ 1.134.375,286	R\$ 1.343.701,76	
			7,10%	29,66%	40,53%	48,85%	58,20%	65,50%	73,85%	83,43%	90,00%	