

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 109/2023

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA REGIÃO DENOMINADA CÓRREGO DO ALMOÇO, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO

ENDEREÇO: RUA ADEMAR FERUGEM, COM O PROLOGAMENTO DA AVENIDA NICOLAU ABRÃO, DENOMINADO COMO 22ª ÁREA, CATALÃO-GO. (Lat. 18°9'50.7"S; Long. 47°56'36.7"O)

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a construção da PRAÇA DO CÓRREGO DO ALMOÇO, localizada no município de Catalão, no intuito de corroborar os valores apresentados no 3º (terceiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 3º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 20,90% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a limpeza do terreno, locação de container e consumo de água e energia, chegando a um total acumulado de 61,97% dos serviços previstos.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, foram constatados 39,35% dos serviços pertinentes ao grupo, sendo eles o transporte de entulho em caçamba estacionária, perfazendo um total acumulado de 83,57%.
- **Serviços em terra:** No período referente a esta medição, foram executados 0,26% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados o apiloamento mecânico, perfazendo um total acumulado de 100,00%.

- **Fundações e Sondagem:** No período referente a esta medição, foram executados 100,00% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatado a perfuração das estacas, uso de aço CA-50, lastro de brita e preparo de concreto, desta forma, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00%.
- **Instalações elétricas:** No período referente a esta medição, foram executados 16,66% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatado a instalação dos postes simples galvanizados e o suporte para 4 pétalas, desta forma, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 21,57%.
- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição, não foram identificados serviços relacionados a este grupo, desta forma o percentual executado permanece em 8,89%.
- **Estrutura metálica:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, foram executados 36,64% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a execução do piso em concreto desempenado e lastro de concreto, chegando a um total acumulado de 55,95% dos serviços previstos.
- **Administração - mensalistas:** No período referente a esta medição, foram constatados 12,97% dos serviços executados, sendo ele referente a pagamento de mestre de obra e engenheiro, chegando a um total acumulado de 31,03%.
- **Pintura:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram executados 12,63% dos serviços relacionados a este grupo, sendo evidenciando o o inícios dos serviços do monumento, execução dos bancos (conforme projeto), além do meio fio, desta forma, o total acumulado para este grupo de serviço chega a 15,91% dos serviços previstos.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Catalão, 15 de dezembro de 2023.


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil