

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 109/2023

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA REGIÃO DENOMINADA CÔRREGO DO ALMOÇO, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO

ENDEREÇO: RUA ADEMAR FERUGEM, COM O PROLOGAMENTO DA AVENIDA NICOLAU ABRÃO, DENOMINADO COMO 22ª ÁREA, CATALÃO-GO. (Lat. 18°9'50.7"S; Long. 47°56'36.7"O)

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a construção da PRAÇA DO CÔRREGO DO ALMOÇO, localizada no município de Catalão, no intuito de corroborar os valores apresentados no 1º (primeiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 1º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 45,76% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a placa de obra, raspagem e limpeza do terreno, locação de praça, tela plástica para delimitação, locação de container e consumo de água e energia.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, foram constatados 44,22% dos serviços pertinentes ao grupo, sendo eles o transporte de entulho em caminhão e transporte de entulho em caçamba estacionária.
- **Serviços em terra:** No período referente a esta medição, foram executados 49,24% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a escavação

mecânica, transporte de material escavado, compactação mecânica, argila para aterro, indenização de jazida e apiloamento mecânico e regularização do terreno.

- **Fundações e Sondagem:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Instalações elétricas:** No período referente a esta medição, foram executados 3,55% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatado a instalação do padrão trifásico de 7 metros e eletroduto PVC flexível.
- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição, foram executados 8,89% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados o hidrômetro para medição de água.
- **Estrutura metálica:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, foram executados 7,17% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a execução do piso em concreto desempenado.
- **Administração - mensalistas:** No período referente a esta medição, foram constatados 8,86% dos serviços executados, sendo ele referente a pagamento de mestre de obra e engenheiro.
- **Pintura:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Diversos:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Catalão, 28 de setembro de 2023.

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil