



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:

CASA DE VELÓRIO

ENDEREÇO:

Rua Joaquim Rabelo de Sousa, Distrito de Santo Antônio do Rio Verde, Catalão / GO

Referências:

GOINFRA - T278 - OUT/2024
SINAPI - DEZ/2024

B.D.I.

24,78%

ENCARGOS SOCIAIS

ONERADO () DESONERADO (x)

Data

3/10/2025

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO								
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.525,19	60.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%
		R\$ 36,842.29	R\$ 22,105.38	R\$ 1,842.11	R\$ 1,842.11	R\$ 1,842.11	R\$ 1,842.11	R\$ 1,842.11	R\$ 1,842.11	R\$ 1,842.11	R\$ 3,684.23
2	TRANSPORTES	R\$ 6,319.82	20.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	20.00%
		R\$ 7,886.03	R\$ 1,577.21	R\$ 788.60	R\$ 788.60	R\$ 788.60	R\$ 788.60	R\$ 788.60	R\$ 788.60	R\$ 788.60	R\$ 1,577.21
3	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 3,933.96	80.00%	20.00%							
		R\$ 4,908.90	R\$ 3,927.12	R\$ 981.78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 124,510.26	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%					
		R\$ 155,367.11	R\$ 38,841.78	R\$ 38,841.78	R\$ 38,841.78	R\$ 38,841.78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1,569.46		70.00%			20.00%	10.00%			
		R\$ 1,958.41	R\$ -	R\$ 1,370.89	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.68	R\$ 195.84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	ESTRUTURAS METALICAS	R\$ 13,663.83					50.00%	50.00%			
		R\$ 17,050.08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,525.04	R\$ 8,525.04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	COBERTURA	R\$ 27,451.85					50.00%	50.00%			
		R\$ 34,255.13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,127.56	R\$ 17,127.56	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 119,750.66					30.00%	40.00%	30.00%		
		R\$ 149,427.96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,828.39	R\$ 59,771.18	R\$ 44,828.39	R\$ -	R\$ -
9	ESQUADRIAS	R\$ 39,271.32							60.00%	40.00%	
		R\$ 49,003.76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,402.26	R\$ 19,601.51	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22,314.72					30.00%	30.00%	20.00%	20.00%	
		R\$ 27,844.88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,353.46	R\$ 8,353.46	R\$ 5,568.98	R\$ 5,568.98	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9,410.83	10.00%		40.00%	40.00%	10.00%				
		R\$ 11,743.08	R\$ 1,174.31	R\$ -	R\$ 4,697.23	R\$ 4,697.23	R\$ 1,174.31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 12,876.40	10.00%		40.00%	40.00%	10.00%				
		R\$ 16,067.50	R\$ 1,606.75	R\$ -	R\$ 6,427.00	R\$ 6,427.00	R\$ 1,606.75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	FERRAGENS	R\$ 1,382.46						50.00%	50.00%		
		R\$ 1,725.07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 862.53	R\$ 862.53	R\$ -	R\$ -
14	PINTURA	R\$ 24,977.34						20.00%	40.00%	40.00%	
		R\$ 31,167.37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,233.47	R\$ 12,466.95	R\$ 12,466.95	
15	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 37,869.07						10.00%	20.00%	70.00%	
		R\$ 47,254.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,725.40	R\$ 9,450.80	R\$ 33,077.80	
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 26,908.64	20.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	20.00%
		R\$ 33,577.29	R\$ 6,715.46	R\$ 3,357.73	R\$ 3,357.73	R\$ 3,357.73	R\$ 3,357.73	R\$ 3,357.73	R\$ 3,357.73	R\$ 3,357.73	R\$ 6,715.46
TOTAL SEM BDI		R\$ 501,735.81									
TOTAL COM BDI		R\$ 626,078.87									
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			12.13%	7.54%	8.94%	8.94%	14.06%	17.85%	17.34%	13.21%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			12.13%	19.67%	28.60%	37.54%	51.60%	69.45%	86.79%	100.00%	
VALOR MENSAL			R\$ 75,947.99	R\$ 47,182.89	R\$ 55,954.46	R\$ 55,954.46	R\$ 87,995.64	R\$ 111,782.95	R\$ 108,568.35	R\$ 82,692.13	
VALOR ACUMULADO			R\$ 75,947.99	R\$ 123,130.89	R\$ 179,085.34	R\$ 235,039.80	R\$ 323,035.44	R\$ 434,818.39	R\$ 543,386.74	R\$ 626,078.87	

GUILHERME JORGE PIMENTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 4044/D-GO

PEDRO SILVA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1016279248/D-GO