

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				R\$6.511,52	2,20%
2	GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	R\$3.167,93	1,07%
3	GRUPO DE SERVIÇO: 166 - SERVIÇOS EM TERRA		70,00%	30,00%		R\$987,24	0,33%
4	GRUPO DE SERVIÇO: 167 - FUNDAÇÕES		30,00%	70,00%		R\$2.699,16	0,91%
5	GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	20,00%			80,00%	R\$38.229,23	12,91%
6	GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	20,00%			80,00%	R\$1.512,48	0,51%
7	GRUPO DE SERVIÇO: 184 - REVESTIMENTO DE PISO		25,00%	50,00%	25,00%	R\$75.017,70	25,34%
8	GRUPO DE SERVIÇO: 187 - ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$12.701,48	4,29%
9	GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA				100,00%	R\$7.387,22	2,50%
10	GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS			50,00%	50,00%	R\$147.811,82	49,93%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		6,39%	8,13%	39,66%	45,82%	R\$296.025,78	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO		6,39%	14,51%	54,18%	100,00%		
TOTAL DE EXECUÇÃO		R\$ 18.902,41	R\$ 24.064,20	R\$ 117.409,30	R\$ 135.649,88		
TOTAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO		R\$ 18.902,41	R\$ 42.966,60	R\$ 160.375,90	R\$ 296.025,78		

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário Municipal de Obras