

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO CBUQ COM. MARTÍRIOS**  
**END.: COM. MARTÍRIOS, CATALÃO - GO. LAT. 17°48'37.39"S / LONG. 47°25'2.08"O**

**24 DE JULHO DE 2020**

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				R\$ 1.177,20	0,28%
2	PAVIMENTAÇÃO URBANA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 249.806,81	58,93%
3	PAVIMENTAÇÃO	33,00%	33,00%	33,00%		R\$ 147.991,13	34,91%
4	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 9.220,56	2,18%
5	MOBILIZAÇÃO	50,00%			50,00%	R\$ 15.718,50	3,71%
	<b>VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO</b>	R\$ 122.630,36	R\$ 113.593,92	R\$ 113.593,92	R\$ 72.616,09	<b>R\$ 423.914,20</b>	<b>100%</b>
	<b>AVANÇO FÍSICO EXECUTADO</b>	29%	56%	83%	100%		

**LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 7455/D-GO