

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 109/2023

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA REGIÃO DENOMINADA CÓRREGO DO ALMOÇO, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO

ENDEREÇO: RUA ADEMAR FERUGEM, COM O PROLOGAMENTO DA AVENIDA NICOLAU ABRÃO, DENOMINADO COMO 22ª ÁREA, CATALÃO-GO. (Lat. 18°9'50.7"S; Long. 47°56'36.7"O)

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a construção da PRAÇA DO CÓRREGO DO ALMOÇO, localizada no município de Catalão, no intuito de corroborar os valores apresentados no 4º (quarto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 4º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 8,30% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a locação de container e consumo de água e energia, chegando a um total acumulado de 80,15% dos serviços previstos.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, foram constatados 9,38% dos serviços pertinentes ao grupo, sendo eles o transporte de entulho em caçamba estacionária, chegando a um total acumulado de 100,00%.
- **Serviços em terra:** Conforme indicado nas últimas medições, todos os serviços referente ao grupo de serviços já foram concluídos, tendo sido constatados o apiloamento mecânico, regularização do terreno, escavação mecanizada, transporte de material escavado, compactação mecanizada, argila para aterro e indenização de jazida.

- **Fundações e Sondagem:** Conforme indicado nas últimas medições, todos os serviços referente ao grupo de serviços já foram concluídos, tendo sido constatados a perfuração das estacas, uso de aço CA-50, lastro de brita e preparo de concreto.
- **Instalações elétricas:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado para este grupo de serviços permanece em 21,57%.
- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição, não foram identificados serviços relacionados a este grupo, desta forma o percentual executado permanece em 8,89%.
- **Estrutura metálica:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, foram executados 0,41% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a execução do piso de ladrilho hidráulico, chegando a um total acumulado de 56,36% dos serviços previstos.
- **Administração - mensalistas:** No período referente a esta medição, foram constatados 31,84% dos serviços executados, sendo ele referente a pagamento de mestre de obra e engenheiro, chegando a um total acumulado de 62,86%.
- **Pintura:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram executados 52,58% dos serviços relacionados a este grupo, sendo evidenciando o término na instalação monumento, plano de grama esmeralda, término da execução dos bancos, plantio de mudas e início da limpeza do canal, desta forma, o total acumulado para este grupo de serviço chega a 68,49% dos serviços previstos.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2




Figura 3



Figura 4



Catalão, 19 de fevereiro de 2024.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão