

	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
	MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO			
	OBRA:			
	RUA DO LAZER			
	ENDEREÇO:			
	RUA SÁBINO P. SILVA, s/nº, CENTRO, CATALÃO/GO			

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.360,00	69,55%	10,15%	10,15%	10,15%
		R\$ 21.634,03	R\$ 15.046,47	R\$ 2.195,85	R\$ 2.195,85	R\$ 2.195,85
2	TRANSPORTES	R\$ 8.039,24	50,00%	15,00%	15,00%	20,00%
		R\$ 10.018,50	R\$ 5.009,25	R\$ 1.502,78	R\$ 1.502,78	R\$ 2.003,70
3	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 168.170,40		30,00%	30,00%	40,00%
		R\$ 209.573,95	R\$ -	R\$ 62.872,19	R\$ 62.872,19	R\$ 83.829,58
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 121.534,11	15,00%	50,00%	15,00%	20,00%
		R\$ 151.455,81	R\$ 22.718,37	R\$ 75.727,90	R\$ 22.718,37	R\$ 30.291,16
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.087,94	85,00%			15,00%
		R\$ 1.355,79	R\$ 1.152,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 203,37
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 37.676,50			100,00%	
		R\$ 46.952,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.952,45	R\$ -
7	PINTURA	R\$ 5.014,98				100,00%
		R\$ 6.249,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.249,67
8	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 73.166,38		10,00%	45,00%	45,00%
		R\$ 89.464,42	R\$ -	R\$ 8.946,44	R\$ 40.258,99	R\$ 40.258,99
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.919,60	10,00%	30,00%	31,00%	29,00%
		R\$ 22.331,41	R\$ 2.233,14	R\$ 6.699,42	R\$ 6.922,74	R\$ 6.476,11
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			8,26%	28,25%	32,81%	30,68%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			8,26%	36,51%	69,32%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 46.159,65	R\$ 157.944,58	R\$ 183.423,36	R\$ 171.508,43
VALOR ACUMULADO			R\$ 46.159,65	R\$ 204.104,24	R\$ 387.527,60	R\$ 559.036,03

LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1015845320D-GO