



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI ANIBAL ROSA DO NASCIMENTO
RUA 96, SN, BAIRRO CASTELO BRANCO
333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
TABELA DE CUSTOS SINAPI - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			MÊS				TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO	Valor da etapa	% da obra	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.591,27	1,44%	100,00%				100,00%
2 TRANSPORTES	R\$ 3.114,64	0,47%	100,00%				100,00%
3 ESTRUTURA	R\$ 3.550,55	0,53%	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
6 INST.ELÉT./TELEFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 74.587,36	11,20%		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 25.261,56	3,79%		40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
6 ALVENARIA E DIVISÓRIA	R\$ 18.129,65	2,72%			50,00%	50,00%	100,00%
7 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 772,14	0,12%		100,00%			100,00%
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 11.200,34	1,68%			50,00%	50,00%	100,00%
9 ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 17.306,36	2,60%			50,00%	50,00%	100,00%
10 VIDROS	R\$ 1.795,89	0,27%				100,00%	100,00%
11 COBERTURA	R\$ 282.833,71	42,48%		40,00%	60,00%		100,00%
12 REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 14.169,38	2,13%			40,00%	60,00%	100,00%
13 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.526,15	0,38%				100,00%	100,00%
14 REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 69.256,21	10,40%			50,00%	50,00%	100,00%
15 FERRAGENS	R\$ 9.179,44	1,38%			100,00%		100,00%
16 PINTURA	R\$ 78.611,72	11,81%			50,00%	50,00%	100,00%
17 DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 15.878,39	2,38%				100,00%	100,00%
18 ADMINISTRAÇÃO	R\$ 28.089,98	4,22%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Total c/ BDI	R\$ 665.854,74	100,00%	R\$ 21.148,63	R\$ 154.474,11	R\$ 319.841,89	R\$ 170.390,11	
PORCENTAGEM			3,18%	23,20%	48,03%	25,59%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 21.148,63	R\$ 175.622,74	R\$ 495.464,63	R\$ 665.854,74	
PORCENTAGEM CONCLUÍDA			3,18%	26,38%	74,41%	100,00%	

BEATRIZ CAMPOS VASCONCELOS
ENGENHEIRA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CREA: 1019920475D-GO