


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Concorrência Eletrônica nº 002/2025 Processo nº 2025007662

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.708,31	100,00%			
		R\$ 13.361,83	R\$ 13.361,83			
2	TRANSPORTES	R\$ 13.350,70	100,00%			
		R\$ 16.659,00	R\$ 16.659,00			
3	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 25,94	100,00%			
		R\$ 32,37	R\$ 32,37			
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 39.472,89		75,00%	25,00%	
		R\$ 49.254,27		R\$ 36.940,70	R\$ 12.313,57	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 675,12		90,00%	10,00%	
		R\$ 842,41		R\$ 758,17	R\$ 84,24	
6	COBERTURA	R\$ 49.634,99		100,00%		
		R\$ 61.934,54		R\$ 61.934,54		
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 38.000,55			100,00%	
		R\$ 47.417,09			R\$ 47.417,09	
8	ESQUADRIAS	R\$ 47.142,98			100,00%	
		R\$ 58.825,01			R\$ 58.825,01	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 54.054,06			80,00%	20,00%
		R\$ 67.448,66			R\$ 53.958,92	R\$ 13.489,73
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 14.813,45			80,00%	20,00%
		R\$ 18.484,22			R\$ 14.787,38	R\$ 3.696,84
11	PINTURA	R\$ 85.711,20		15,00%	25,00%	60,00%
		R\$ 106.950,43		R\$ 16.042,56	R\$ 26.737,61	R\$ 64.170,26
12	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 72.745,61			30,00%	70,00%
		R\$ 90.771,97			R\$ 27.231,59	R\$ 63.540,38
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 27.129,96	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R\$ 33.852,76	R\$ 8.463,19	R\$ 8.463,19	R\$ 8.463,19	R\$ 8.463,19
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			6,81%	21,94%	44,15%	27,10%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			6,81%	28,75%	72,90%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 38.516,39	R\$ 124.139,17	R\$ 249.818,60	R\$ 153.360,41
VALOR ACUMULADO			R\$ 38.516,39	R\$ 162.655,57	R\$ 412.474,17	R\$ 565.834,58

Goiânia
28/04/2025



Murilo Tadeu de Oliveira Leal
CREA 2299 1/ D-GO
CTTO: 62 9 9901-1178