

Relatório de Obras

Data de exportação: 07/10/2026 21:49

Total de registros: 22

#	Número / Nome	Início	Previsão de Término	Valor do Contrato	% Exec.	Situação	Publicado
1	Contrato 250/2026 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE CUSTÓDIA ZONA RURAL DE CATALÃO GO	11/05/2026	24/06/2026	R\$ 130.704,57	100%	Concluido	11/05/2026
2	Contrato 212/2026 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE CRUZEIRO DOS MARTÍRIOS ZONA RURAL DE CATALÃO GO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE	01/06/2026	24/06/2026	R\$ 130.825,67	100%	Concluido	30/04/2026
3	Contrato 171/2025 Avenida Sebastião de Pádua	23/07/2025	20/07/2026	R\$ 8.673.000,00	83%	Concluido	21/07/2025
4	Contrato 153/2025 Prolongamento da Rua da Resistência	08/07/2025	02/01/2026	R\$ 555.000,00	93%	Em execução	03/07/2025
5	Contrato 180/2025 Ponte de concreto Balsamo	04/08/2025	15/12/2025	R\$ 438.739,74	100%	Concluido	25/06/2025
6	Contrato 100/2025 FEIRA PARQUE	09/06/2025	19/05/2026	R\$ 557.135,34	100%	Concluido	19/05/2025
7	Contrato 141/2024 Construção de Unidade Básica de Saúde	16/12/2024	16/07/2025	R\$ 2.138.915,63	100%	Concluido	04/10/2024
8	Contrato 138/2024 Casas populares Cidade Jardim	18/11/2024	18/04/2025	R\$ 925.000,00	99%	Concluido	09/09/2024
9	Contrato 134/2024 Casas populares Bolanger	11/11/2024	11/04/2025	R\$ 1.194.090,38	100%	Concluido	09/09/2024
10	Contrato 123/2024 Construção do Centro Comunitário de Olhos D Água	19/09/2024	19/02/2025	R\$ 296.183,93	100%	Concluido	23/08/2024
11	Contrato 110/2024 Instalação de Reservatório de 500m3 no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde	16/09/2024	14/11/2024	R\$ 429.000,00	100%	Concluido	08/07/2024
12	Contrato 076/2024 Construção de praça pública no Bairro Evelina Nour III	19/06/2024	31/12/2024	R\$ 765.000,00	100%	Concluido	02/05/2024
13	Contrato 103/2024 Nova sede Administrativa do Município de Catalão	29/07/2024	29/07/2026	R\$ 25.393.941,03	25%	Em execução	25/03/2024
14	Contrato 51/2024 Revitalização Praça Manoel Arcanjo	14/05/2024	14/03/2025	R\$ 1.450.000,00	100%	Concluido	14/03/2024
15	Contrato 089/2024 Reforme e Revitalização do Morrinho do São João	11/07/2024	07/11/2024	R\$ 697.648,52	100%	Concluido	14/03/2024
16	Contrato 60/2024 Lavanderia Hospitalar Municipal	18/03/2024	18/08/2024	R\$ 354.773,38	99%	Em execução	20/12/2023
17	Contrato 185/2023 Revitalização da Represa do Clube do Povo	07/11/2023	23/11/2024	R\$ 6.757.115,55	100%	Concluido	16/08/2023
18	Contrato 109/2023 Praça Córrego do Almoço	11/07/2023	31/03/2024	R\$ 644.733,75	100%	Concluido	05/05/2023
19	Contrato 059/2021 Reforma Anibal Rosa	17/05/2023	10/04/2024	R\$ 1.209.933,43	88%	Em execução	10/04/2023

#	Número / Nome	Início	Previsão de Término	Valor do Contrato	% Exec.	Situação	Publicado
20	Contrato 042/2022 Escola Municipal Maria Semiramis Veiga Rodrigues	08/04/2022	28/03/2023	R\$ 2.629.567,10	100%	Concluído	27/01/2022
21	Contrato 314/2021 Creche Municipal Parque Imperial	27/01/2022	30/12/2022	R\$ 3.179.907,85	43%	Em execução	23/12/2021
22	Contrato 004/2022 Hospital Regional de Catalão	19/04/2022	31/12/2024	R\$ 66.000.000,00	100%	Concluído	08/10/2021

Gerado automaticamente pelo Sistema de Transparência