



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230000620

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THAIS DA SILVA MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: **1018186760** Registro: **1018186760D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220090971**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **17/02/2023** .. Baixada em: **17/02/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020210171507**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **ALS CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 25400**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARI - GOIÁS**

CPF/CNPJ: **11.608.994/0001-40**

Rua Evangelista da Rocha

Neto.....

Número: s/n....

Bairro: Centro.....

CEP: 75760-000

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: Cumari.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)99609-2317..

Contrato: 56/2021...

Celebrado em: 29/07/2021

Valor R\$: 109.523,72.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Militão de Andrade.....

Número: s/n....

Bairro: Centro.....

CEP: 75760-000.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: Cumari.....-GO

Data de Início: 02/08/2021

Previsão término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: -18.3271725,-48.1399232

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARI/GO - ACADEMIA DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **11.608.994/0001-40**

E-Mail:

Fone: (64....) 99609-2317

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 173,43 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 36,85 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 313,13 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 365,61 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 380,42 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 30,00 QUILOVOLT-AMPERE;7 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1,00 UNIDADES;8 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 425,70 METROS QUADRADOS;**

Observações

Esta ART refere-se execução indireta para o término da construção de uma Academia de Saúde, referente ao contrato 56/2021 e ao Primeiro Termo de Aditivo de Contrato. Compreende serviços iniciais, instalações do canteiro de obras, serviços em terra, 36,85 m de assentamento de meio-fio, 173,43 m² de forro de gesso, 380,42 m² de pintura látex, 365,61 m² de pintura texturizada na edificação, 313,13 m² de pintura texturizada no muro, 425,70 m² de pintura para pisos e cimentados. Além disso, englobam serviços revestimentos internos e externos, instalações de esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, entre outros serviços diversos. A obra é localizada na Rua Militão de Andrade, Centro, Cumari/GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/08/2021 até 09/11/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23005561 a 23005566, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230000620

Data: 03/03/2023 Hora: 10:39:00

Código de Controle: XYUWVLP



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
57478/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na Rua Francisco Silva, n.º. 10, Nova Era, no município de Cumari, estado de Goiás, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o n.º. 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º CCE-10.711.095-4, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF n.º 034.487.531-81, CREA n.º 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

DADOS CONTRATUAIS

OBRA: Serviços preliminares, transportes e serviços em terra, revestimentos internos e externos, esquadrias de portas e janelas, instalações elétricas e telefonia, instalações hidrossanitárias e diversos.

ENDEREÇO: Rua Militão de Andrade, s/n, Centro, Cumari/GO.

PROPRIETÁRIO: Fundo Municipal de Saúde de Cumari/GO.

DATA DE INÍCIO: 02/08/2021.

DATA DE CONCLUSÃO: 09/11/2021.

CUSTO TOTAL DA OBRA: R\$ 109.523,72 (cento e nove mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos)

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Execução de Obra.

OBJETO

Contratação de empresa qualificada em regime de execução indireta para o término da construção de uma Academia da Saúde, com intuito de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Cumari.

Vistos:

João Batista Davi Rios:


Fernando Martins e Silva:

ANEXO: descrição e quantitativos dos serviços executados.

Cumari, 11 de abril de 2022.


JOÃO BATISTA DAVI RIOS

PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CUMARI



FERNANDO MARTINS E SILVA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17887/D-GO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CUMARI

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	380,54	m2
1.2	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	6,00	m2
2	TRANSPORTES E SERVIÇOS EM TERRA		
2.1	TRANSPORTES		
2.1.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	38,26	m3
2.2	SERVIÇOS EM TERRA		
2.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	1,47	m3
3	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PISOS E PAREDES		
3.1	REVESTIMENTO DE PISO E CALÇADA		
3.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	36,85	m
3.1.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	5,60	m
3.1.3	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	425,70	m2

Vistos:
João Batista Davi Rios:



Fernando Martins e Silva:







3.2	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETOS		
3.2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	6,60	m2
3.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	1,20	m2
3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	380,42	m2
3.2.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	173,43	m2
3.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	380,42	m2
3.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	365,61	m2
3.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	365,61	m2
3.3	MURO DE DIVISA DE TERRENO		
3.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	313,13	m2
4	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS		
4.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
4.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	un
4.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	un
4.1.3	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	8,00	m
4.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4,00	un

Vistos:
João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva:



4.1.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	18,88	m2
4.2	ESQUADRIAS DE FERRO		
4.2.1	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	4,20	m2
4.2.2	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	1,00	m2
4.3	VIDROS		
4.3.1	VIDRO TEMPERADO FUMÊ ESPESSURA DE 8MM C/ FERRAGENS, VEDAÇÕES, FECHADURAS - MATERIAL E MONTAGEM	27,15	m2
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA		
5.1	LUMINÁRIA LED SOBREPOR 36W	8,00	un
5.2	REFLETOR LED DE 18W EXTERNO	4,00	un
5.3	LUMINÁRIA LED SOBREPOR 18W	1,00	un
5.4	PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO 24W	2,00	un
5.5	PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO 18W	3,00	un
5.6	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	2,00	un
5.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	17,00	un
5.8	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	17,00	un
5.9	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	5,00	un
5.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	2,00	un
5.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	1,00	un
5.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	un
5.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	un
5.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	un

Vistos:
João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva:



5.15	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2	90,00	m
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
6.1	VASOS SANITÁRIO, LAVATÓRIOS, PIAS, TANQUES, METAIS E ACESSÓRIOS		
6.1.1	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	2,00	un
6.1.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.3	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	2,00	un
6.1.4	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	2,00	un
6.1.5	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	2,00	cj
6.1.6	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	2,00	un
6.1.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML., INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	un
6.1.11	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	6,00	un
6.1.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.13	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	un
6.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
6.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	3,00	un
6.2.2	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	1,00	un

Vistos:
João Batista Davi Reis:

Fernando Martins e Silva:



6.2.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	un
6.3	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL		
6.3.1	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,00	un
6.3.2	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	3,00	un
6.3.3	PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM	3,00	un
6.3.4	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	un
6.3.5	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.3.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	un
6.3.7	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	1,00	un
7	DIVERSOS		
7.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	186,40	m2
7.2	IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA	127,54	m2
7.3	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	127,54	m2
7.4	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	2,00	un
7.5	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	1,00	un
7.6	BANCO COM ENCOSTO - BASE DE FERRO FUNDIDO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI (RIPAS DE 150 x 8 x 2,5CM. LIXADAS E PINTADAS COM VERNIZ) - INCLUSO FERRAGENS DE FIXAÇÃO.	4,00	un
7.7	BARRA HORIZONTAL DE APOIO	2,00	un
7.8	BANCOS PARA EXERCICIOS - ALTURAS DIFERENTES	3,00	un
7.9	BARRAS PARALELAS (PAR)	1,00	un
7.10	BARRA MARINHEIRO (PAR) - ALTURAS DIFERENTES	2,00	un
7.11	BARRA HORIZONTAL TRIPLA	1,00	un
7.12	ESPALDAR	1,00	un
7.13	PRANCHA ABDOMINAL	2,00	un

Vistos:
João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva: