



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240000836

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LUCAS VASCONCELOS DE LUCENA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS VASCONCELOS DE LUCENA** RNP: **1002433096** Registro: **14432/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020200204677**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **08/10/2020** .. Baixada em: **03/02/2021**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **COLISEU CONSTRUTORA BIRELI -.. Registro CREA-GO: 25821**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIRA....**

CPF/CNPJ: **07.343.110/0001-03**

Avenida GOIÁS..... Número: 516....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 7362023

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: GOIANIRA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)35162090....

Contrato: 038/2020..

Celebrado em: 05/08/2020

Valor R\$: 178.569,26.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida JOSE RODRIGUES NAVES ESQUINA COM AV D**

Número: 0.....

Bairro: PADRE PELAGIO.....

CEP: 7362023.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: **PRAÇA DONA MARIA LUI....**

Cidade: GOIANIRA.....-GO

Data de Início: 05/08/2020

Previsão término: 31/12/2020

Coordenadas Geográficas: -16.505698,-49.427374

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIRA....**

CPF/CNPJ: **07.343.110/0001-03**

E-Mail:

Fone: (62....) 35162090..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 253,90 METROS CUBICOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS, 2.539,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS, 15,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NA CIDADE DE GOIANIRA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 05/08/2020 até 31/12/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24007261 a 24007263, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000836

Data: 11/03/2024 Hora: 10:35:00

Código de Controle: VMDQHU



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
11748/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Atestamos para devido fins que a obra de **Urbanização do Entorno do Centro de Diagnósticos e Hospital Municipal**, foi executada pela empresa **Coliseu Construtora Eireli**, com sede na Avenida Câmara Filho nº 1420, Sala 03, Pq. Oeste Industrial, Goiânia – Go, tendo como responsável técnico o profissional **Lucas Vasconcelos de Lucena – Engenheira Civil – CREA 14432/D-GO**.

Os serviços descritos abaixo foram entregues/realizados com pontualidade, qualidade, atendendo todas as normas regulamentadoras e demonstrando capacidade técnica para o bom desempenho de suas finalidades. Portanto, afirmamos que não existem, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade da mencionada empresa em relação às obrigações assumidas.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1.0	Nº contrato:	038/2020
2.0	Objeto do Contrato:	Urbanização do Entorno do Centro de Diagnósticos e Hospital Municipal
3.0	Endereço da Obra:	Jose Rodrigues Neves Esquina Com Av. D, Padre Pelágio, Goianira – Go.
4.0	Empresa Contratada:	Coliseu Construtora Eireli
5.0	Período de realização:	05/08/2020 a 31/12/2020
6.0	ART Nº:	1020200204677
7.0	Área Edificada	2.539,00 m²

DADOS DO CONTRATANTE

1.0	Nome:	Fundo Municipal de Saúde de Goianira
2.0	CNPJ:	07.343.110/0001-03
3.0	Endereço:	Avenida Goiás, nº 516, Centro, Goianira-Goiás.

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.0	Nome:	Lucas Vasconcelos de Lucena
2.0	CPF:	004.955.421-21
3.0	RG:	4595782
4.0	RNP:	1002433096
5.0	Registro CREA:	14432/D-GO

A relação de serviços executados foi:

ITEM	Cod Agetop	SERVIÇO	UM	QUANTID.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	20703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	5.669,00
1.2	20400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD.	UND	1,00
1.3	20501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	UND	1,00
1.4	20302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO AGETOP/2014 (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	UND	1,00



1.6	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	6,00
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	5.669,00
2.2	41009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	M3	253,90
2.3	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	5.669,00
3		REVESTIMENTO DE PISO		
3.1	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M2	2.539,00
3.2	261703	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	M2	286,78
3.3	Composição	LASTRO DE AREIA MÉDIA	M3	18,98
3.4	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULIC COLOR D MDELO TÁTIL (ALERTA U DIRECIONAL) SEM LASTR	M2	230,00
3.5	271714	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1C1:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	M	34,56
4		GERAIS		
4.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	5.669,00
4.2	Cotação	BANCO DE MADEIRA	UND	24,00
4.3	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL	M2	3.130,00
4.4	73967/001 (SINAPI)	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	3,00
4.5	COTAÇÃO	PLANTIO DE coqueiro da bahia Adulto	UND	16,00
4.6	20600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	M2	120,00
5		ADMINISTRACAO DA OBRA		
5.2	250103	ENCARREGADO	H	240,00
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	71991	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	UND	25,00
6.2	71602	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM ALOJAMENTO PARA REATOR	UND	25,00
6.3	71591	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W	UND	100,00
6.4	72237	REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 250 W	UND	25,00
6.5	72369	SUORTE S4 (4 PETALAS) P/LUMINARIA PADRAO A	UND	25,00
6.6	70503	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2"	UND	1,00



6.7	71124	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO	UND	1,00
6.8	71214	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	M	6,00
6.9	70510	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 M 6,00	M	1.222,94
6.10	71197	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	461,47
6.11	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	5,62
6.12	81832	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A- 14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	36,00
6.13	81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	M2	9,00

Goianira, 04 de Março de 2024

HIGOR DE SOUZA
BRAGA:70137951191

Assinado de forma digital por
HIGOR DE SOUZA
BRAGA:70137951191
Dados: 2024.03.05 14:12:16 -03'00'

ENG. CIVIL HIGOR DE SOUZA BRAGA
CREA 13270/D-GO

