



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020190001718**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **HAMILTON LUIZ DE FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HAMILTON LUIZ DE FREITAS** RNP: **1000636712** Registro: **12827/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180154893**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **28/08/2018** .. Baixada em: **09/04/2019**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **KSP PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME -.. Registro CREA-GO: 22535**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE MORRINHOS**.....

CPF/CNPJ: **01.789.551/0001-49**

Rua SENADOR

HERMENEGILDO.....

Número: **160**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **75650-000**

Quadra: **A.P.M**.... Lote: **-**.....

Complemento: .....

Cidade: **MORRINHOS**.....-GO

E-Mail: .....

Fone: **(64....)34172000**....

Contrato: **324/2018**..

Celebrado em: **01/08/2018**

Valor R\$: **193.509,56**....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida GENOVEVA RESENDE CARNEIRO**....

Número: **747**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **75650-000**.....

Quadra: **-**..... Lote: **-**.....

Complemento: .....

Cidade: **MORRINHOS**.....-GO

Data de Início: **01/08/2018**

Previsão término: **03/11/2018**

Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Cultural**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICÍPIO DE MORRINHOS**.....

CPF/CNPJ: **01.789.551/0001-49**

E-Mail: .....

Fone: **(64....) 34172000**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA , 1.404,63 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.404,63 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1.404,63 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 40,00 QUILOVOLTS-AMPERE;5 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 38,81 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACOES FIXAS DE COMBATE A INCENDIO , 100,50 METROS;**

#### Observações

- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ADILON ALVES AMORIM, NESTE MUNICÍPIO, TOTAL DA EDIFICAÇÃO 1.404,63 m². - EXECUÇÃO DO SISTEMA FIXO DE COMBATE À INCÊNDIO, COM 100,50 m, E TRÊS CAIXAS DE INCÊNDIO, COM MURETA E ACESSÓRIOS.

#### Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/08/2018** até **30/01/2019**.

#### RESSALVA:

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19014101 a 19014108, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020190001718**

**Data: 03/09/2019 Hora: 16:02:00**

**Código de Controle: TDGYLHO**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Prefeitura Municipal de Morrinhos

Estado de Goiás

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

**REF.: OBRA ART Nº 1020180154893**

**O MUNICÍPIO DE MORRINHOS GOIAS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.789.551/0001-49, com sede administrativa na Rua Senador Hermenegildo 160 Centro, representado pelo Secretário Municipal de Administração Sr. Paulo Roberto de Souza, brasileiro, casado, Gestor Público, portador RG 1042339 2ª via DGPC/GO, inscrito no CPF(MF) sob o nº 233.120.411-04, residente e domiciliado em Morrinhos – GO.

Atesta para quaisquer fins, que a obra abaixo citada, tendo como contratada a empresa **KSP PRESTADOURA DE SERVIÇOS EIRELI-ME, KSP CONSTRUTORA**, CNPJ: 13.343.765/0001-76, Inscrição no CREA-GO nº - 22535. Titular Sr. Kleiton Silva Pinto, CPF: 754.050.672-53, RG 4632621 PC-PA, Tendo como profissional o Engenheiro Civil - Hamilton Luiz de Freitas, RNP 1000636712, CREA 12.827/D-GO.

Esta realizada no período de 01/08/2018 a 30/01/2019, portanto já concluída.

Esta obra realizada, tendo como agente financeiro O MUNICÍPIO DE MORRINHOS.

Obra esta realizada, obedecendo a todos os projetos, memoriais, sendo que todas suas instalações em pleno funcionamento, não havendo nenhuma pendência.

Sendo constituída por: **CENTRO DE EVENTOS ADILON ALVES AMORIM**

AGETOP	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QTD
	<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
250101	1.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	28,00
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		
	<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
21301	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	m²	6,00
20106	2.2	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	16,68
20118	2.3	DEMOLIÇÃO DA PAREDE ENTRADA DO SALÃO	m³	13,10
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		



Autenticidade nº: 19014101  
CAP nº: 1020190001718 Página: 001  
www.crea-go.org.br/autenticacao





		<b>3 COBERTURA</b>		
150103	3.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL (Marquise)	kg	203,81
160906	3.2	COB.C/TELHA FIBER-GLASS TRANSLUCIDA INCOLOR (Marquise)	m²	38,81
140201	3.3	ESTRUT.-TELHA C/FERRAGENS (Lobby)	m²	38,81
160967	3.4	COBERTURA C/TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM C/ACESSÓRIOS	m²	427,36
160964	3.5	CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	m.l.	32,00
160600	3.6	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (30cm)	m²	35,59
201410	3.7	PINGADEIRA	m²	17,06
210460	3.8	FORRO DE PVC 10mm COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m²	427,36
82304	3.9	Tubo PVC para esgoto 100mm	m	38,00
81733	3.10	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	unid	18,00
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		
	<b>4</b>			
180508	4.1	PORTA ABRIR/VIDRO (2) FOLHAS PF-9 C/FERRAGENS	m²	12,60
190202	4.2	VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO	m²	36,60
180405	4.3	JANELAS	m²	24,00
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		



		<b>5 REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>		
200101	5.1	Chapisco comum em paredes	m²	73,76
200403	5.2	Reboco tipo paulista, prumado e feltrado	m²	73,76
200201	5.3	Fundo p/ revestimento cerâmico (FACHADA)	m²	100,73
201302	5.4	Revestimento cerâmico (FACHADA)	m²	100,73
201304	5.5	Bancada de Granito	m²	48,75
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		
		<b>6 PAVIMENTAÇÃO</b>		
271714	6.1	MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC	m	46,00
220102	6.2	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (calçadas ext.)	m²	133,48
221102	6.3	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	68,38
221101	6.4	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m²	427,36
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		
		<b>7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
71412	7.1	Interruptor duas seções, 1ª linha	un	4,00
72570	7.2	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X	un	16,00
72575	7.3	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X	un	11,00



71644	7.4	LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 2 X 26W	un	30,00
71577	7.5	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W	un	60,00
70692	7.6	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	un	27,00
70705	7.7	CAIXA P/QUADRO DISTRIB.60X60X20 CM	un	1,00
71171	7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	un	4,00
71172	7.9	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A (ar condicionado)	un	11,00
70583	7.10	Fio rígido anti-chama, 6,0mm <sup>2</sup>	m	280,00
70581	7.11	Fio rígido anti-chama, 2,5mm <sup>2</sup>	m	320,00
70580	7.12	Fio rígido anti-chama, 1,5mm <sup>2</sup>	m	350,00
71194	7.13	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	m	185,00
81829	7.14	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m <sup>2</sup>	0,48
81822	7.15	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA	un	3,00
71194	7.16	Eletroduto PVC flexível (mangueira preta) 3/4"	m	60,00
92723	7.17	Instalação Gás/GLP, aço 4,2mm, malha 15x15cm, Aço Galvanizado Ø ¾, Fita anticorrosiva, Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300, fornecimento e instalação	m <sup>3</sup>	0,80
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		
		<b>8 PINTURA</b>		
260909	8.1	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m <sup>2</sup>	351,82

261602	8.2	Pint. esmalte sint. fundo anti-corrosivo esq. Metálicas	m²	30,00
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		
		<b>9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS</b>		
81882	9.1	RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	un	1,00
81825	9.2	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	un	9,00
81829	9.3	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m²	2,88
82302	9.4	TUBO . P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	12,00
82304	9.5	TUBO P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	18,00
81735	9.6	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM	un	2,00
81737	9.7	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	un	2,00
80580	9.8	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	un	2,00
81003	9.9	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	30,00
81537	9.10	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	un	8,00
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		
		<b>10 LIMPEZA</b>		
270501	10.1	limpeza final da obra	m²	427,36
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		



		<b>11 TELHADO - PARTE ANTIGA</b>		
160600	11.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (30cm)	m <sup>2</sup>	68,37
210460	11.2	FORRO DE PVC 10mm COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m <sup>2</sup>	977,27
82304	11.3	Tubo PVC para esgoto 100mm	m	38,00
81733	11.4	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	unid	18,00
201410	11.5	PINGADEIRA	m <sup>2</sup>	41,02
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		
		<b>12 PINTURA - PARTE ANTIGA</b>		
260909	12.1	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m <sup>2</sup>	701,28
260601	12.2	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m <sup>2</sup>	665,28
261602	12.3	PINT. ESMALTE SINT. FUNDO ANTI-CORROSIVO ESQ. METÁLICAS	m <sup>2</sup>	11,44
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		
		<b>13 PISO - PARTE ANTIGA</b>		
221104	13.1	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS GRANITINA 8MM	m <sup>2</sup>	977,27
201302	13.2	REVESTIMENTO COM CERÂMICA (BANHEIROS)	m <sup>2</sup>	10,00
		<b>TOTAL DO ITEM</b>		
		<b>14. INSTALAÇÕES ELETRICAS - PARTE ANTIGA</b>		



71644	14.1	LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 2 X 26W	un	60,00
71577	14.2	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W	un	120,00
70583	14.3	Fio rígido anti-chama, 6,0mm <sup>2</sup>	m	90,00
70581	14.4	Fio rígido anti-chama, 2,5mm <sup>2</sup>	m	180,00
70580	14.5	Fio rígido anti-chama, 1,5mm <sup>2</sup>	m	280,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>				
<b>15 COMBATE A INCÊNDIO</b>				
0	15.1	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2"	m	100,50
85031	15.2	REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"	UNI.	3,00
85027	15.3	ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"	UNI.	3,00
85011	15.4	CAIXA DE INCÊNDIO MET.C/TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA	UNI.	3,00
85017	15.5	MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M	CJ	3,00
85025	15.6	ESGUICHO TRONCO CÔNICO 1.1/2" (13 MM)	UNI.	3,00
85047	15.7	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	UNI.	3,00
85055	15.8	TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 1 1/2" X 1"	UNI.	3,00
85065	15.9	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2"	UNI.	4,00
85003	15.10	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC	UNI.	3,00





85005	15.11	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A	UNI.	1,00
85035	15.12	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"	UNI.	3,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>				
<b>16. ESQUADRIAS - PARTE ANTIGA</b>				
180508	16.1	PORTA ABRIR/VIDRO (2) FOLHAS PF-9 C/FERRAGENS	m <sup>2</sup>	8,40

Sendo assim atesto a qualidade da obra citada.

Morrinhos – Goiás, 31 Janeiro 2019.

**PAULO ROBERTO DE SOUZA**  
=Secretário Municipal de Administração=

**ADILSON RAMOS MACHADO**  
Eng. Civil CREA 5551/D-GO



Autenticidade nº: 19014108  
CAP nº: 1020190001718 Página: 008  
www.crea.go.org.br/autenticacao

