



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001439

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LEONAN OLIVEIRA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONAN OLIVEIRA SANTOS** RNP: **1019636874** Registro: **1019636874D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220124600**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **01/06/2022** .. Baixada em: **08/07/2022**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **MAX7 CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 33256**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARALINA**.....

CPF/CNPJ: **29.931.344/0001-04**

Avenida Av. Antônio Alípio

Dias.....

Número: **3**.....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76493-000**

Quadra: **00**..... Lote: **00**.....

Complemento:

Cidade: **Amaralina**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)33843145**...

Contrato: **121/2022**..

Celebrado em: **24/05/2022**

Valor R\$: **264.207,61**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida RIO CRIXAS**.....

Número: **00**.....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76493-000**.....

Quadra: **00**..... Lote: **00**.....

Complemento:

Cidade: **Amaralina**.....-GO

Data de Início: **25/05/2022**

Previsão término: **25/07/2022**

Coordenadas Geográficas: **-13.8761217,-49.4872858**

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARALINA**.....

CPF/CNPJ: **29.931.344/0001-04**

E-Mail:

Fone: **(62....) 33826223**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 2.119,12 QUILOGRAMAS;2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 79,19 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1,00 UNIDADES;4 - ATUACAO EXECUCAO FOSSA SEPTICA , 1,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO SUMIDOURO , 1,00 UNIDADES;**

Observações

EXECUÇÃO DO REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCISCO DIAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE FICOLANDIA - AMARALINA - GO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **25/05/2022** até **01/07/2022**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22013497 a 22013504, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001439

Data: 08/07/2022 Hora: 16:36:00

Código de Controle: UCMHFZN



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
80479/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO TÉCNICO PROFISSIONAL

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional Leonan Oliveira Santos Engenheiro Civil, como Responsável Técnico pela MAX7 CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA prestou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARALINA – GO os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Contrato N.º: 121/2022
2. ART N.º: 1020220124600
3. Objeto do contrato: Execução do refeitório na escola Municipal Pedro Francisco Dias.
4. Empresa contratada: MAX7 CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 38.026.071/0001-36, R 03 S/N QD 43 LT 05, centro CEP:76493-000,número de registro no CREA/RF 33256
5. Contratante dos serviços Prefeitura Municipal de Amaralina , CNPJ: 01.492.098/0001-04, Avenida Antônio Alípio Dias N°03 Amaralina - Go:
6. Proprietário do empreendimento Prefeitura Municipal de Amaralina , CNPJ: 01.492.098/0001-04, Avenida Antônio Alípio Dias N°03 Amaralina - Go:
7. Período de execução: 25/05/2022 á 01/07/2022
8. Endereço da obra ou serviço: Rio Crixas nº00, centro CEP:76493-000, Povoado de Fiicolandia - Amaralina Goiás.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATUACAO	Quantidade	Unidade
EXECUÇÃO ESTRUTURA METÁLICA	2.119,12	KG
EXECUÇÃO EDIFÍCIO DE ALVENÁRIA PARA FINS DIVERSOS	79,19	M²
EXECUÇÃO REDE HIDRO-SANITÁRIA EM EDIFICAÇÃO	01	UNI
EXECUÇÃO FOSSA SEPTICA	01	UNI
EXECUÇÃO SUMIDOURO	01	UNI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	66,00
1.2	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	330,00







2	SERVIÇOS PRELIMINARES AMPLIAÇÃO		
2.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,60
2.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	KMXT	1537,60
2.3	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M3	10,72
2.4	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	214,40
2.5	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	13,94
3	FUNDAÇÃO		
3.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	32,00
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	120,00
3.3	APILOAMENTO	M2	214,40
3.4	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3	2,26
3.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	2,26
4	ESTRUTURA		



4.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO	KG	2119,12
4.2	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	0,22
4.3	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	M2	5,00
4.4	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	2,55
4.5	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	4,64
4.6	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	6,73
4.7	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	4,05
4.8	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20	M3	1,58
4.9	CHAPISCO COMUM	M2	5,00
4.10	EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3)	M2	5,00
4.11	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	5,00
5	ALVENARIA		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	79,19
5.2	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	M	18,00
6	PISO		
6.1	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	M2	158,82
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	170,84





6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	13,92
6.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	1,92
6.5	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA	M2	46,44
7	PINTURA E REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO GROSSO	M2	158,38
7.2	EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3)	M2	158,38
7.3	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	158,38
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	21,22
7.5	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	92,58
7.6	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	92,58
7.7	PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS	M2	109,97
7.8	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	M2	0,32
8	COBERTURA		
8.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	187,65
8.2	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	33,26
8.3	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M2	47,16

 4 





8.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	M2	13,92
9	ESQUADRIAS		
9.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,64
9.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M2	1,20
9.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	3,36
9.4	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	M2	0,32
9.5	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	UNI	6,00
9.6	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	UNI	2,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	ÁGUA		
10.1.1	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 25 MM	UNI	3,00
10.1.2	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	UNI	4,00
10.1.3	TE 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 25 MM	UNI	4,00
10.1.4	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	7,50
10.1.5	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	UNI	2,00
10.1.6	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UNI	1,00

 - 5 



10.1.7	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	UNI	1,00
10.1.8	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	M	34,00
10.1.9	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	UNI	1,00
10.2	ESGOTO		
10.2.1	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	m3	8,70
10.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m3	8,70
10.2.3	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	8,00
10.2.4	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE	UNI	2,00
10.2.5	FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	UNI	1,00
10.2.6	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	UNI	1,00
10.2.7	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	UNI	8,00
10.2.8	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UNI	9,00
10.2.9	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	UNI	2,00
10.2.10	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM	UNI	2,00
10.2.11	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	M	28,60
10.2.12	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	M	27,00
10.2.13	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	M	5,00
10.2.14	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	UNI	3,00
10.2.15	CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM	UNI	3,00

 6 



10.2.16	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	UNI	3,00
10.2.17	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	UNI	3,00
	PLUVIAL		
10.3.1	TE 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 50 mm	UNI	8,00
10.3.2	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	UNI	24,00
11	OUTROS		
11.1	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UNI	2,00
11.2	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	UNI	2,00
11.3	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,20
11.4	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	UNI	4,00
11.5	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	UNI	4,00
11.6	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL	UNI	2,00
11.7	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO	UNI	2,00
11.8	VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	UNI	2,00
11.9	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	2,00
11.10	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	UNI	2,00
11.11	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR	UNI	1,00
11.12	TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UNI	2,00

[Handwritten signature] - 7 *[Handwritten signature]*




11.13	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	UNI	2,00
11.14	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	UNI	4,00
11.15	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UNI	2,00
11.16	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	UNI	2,00
12	ALIMENTAÇÃO		
12.1	CAFÉ DA MANHA	REF	225,00
12.2	REFEICAO	UNI	225,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	214,40


RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):

1. Identificação do Responsável Técnico: Leonan Oliveira Santos Eng. Civil regularmente registrado no CREA-GO com a seguinte numeração 1019636874D-GO
2. Nível de atuação: Foi o responsável por acompanhar a execução.
3. Período de participação nos serviços: 25/02/2022 á 01/07/2022
4. Atividades que efetivamente desenvolveu:
Atividades de execução do Refeitório na Escola Municipal Pedro Francisco Dias.

Amaralina, 07 de Julho de 2022.



Prefeito Municipal de Amaralina – Go
Dásio Marques Ferreira



Proprietário da Empresa
Fabricio Correia Barbosa Miranda

8 